



Inbedrijfstelling Airconditioning Systeem

Datum

Werkbonnummer

Bedrijfsgegevens

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Monteur
Certificaatnr monteur

Klantgegevens

Naam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon

Installatiegegevens

Merk installatie
Modelnummer buitenunit
Serienummer buitenunit
Modelnummer binnenunit
Serienummer binnenunit

Indien multisplit

Modelnummer binnenunit 2
Serienummer binnenunit 2
Modelnummer binnenunit 3
Serienummer binnenunit 3

Indien meer units, graag bij opmerkingen noteren

Installatiegegevens

Installatienummer
Type koudemiddel
Standaard Inhoud
Bijvulling koudemiddel
Inbedrijfsteldatum

Werkzaamheden

Drukbeproeving
Lekdichtheidscontrole
Vacumeren
Lekdetectie

Resultaten vacumeerprocedure

Bereikte vacuumdruk Pa/Micron
Standtijd Min/Uur

Resultaten drukbeproeving

Lage druk gedeelte kPa/bar
Hoge druk gedeelte kPa/bar
Standtijd Min/Uur

Installatie controle

Hoge druk bar
Condensatietemperatuur °C
Persgastemperatuur °C
Lage druk bar
Verdampingstemperatuur °C
Zuiggastemperatuur °C
Buitentemperatuur °C
Ruimtetemperatuur °C
Uitblaastemp. Binnenunit °C

Opmerkingen

Handtekening monteur _____

Handtekening klant _____